

## Liikuntasalin pinta lattiatyöt aloitettu

A-lohkolla tehdään laitekytkentöjä sekä muita talotekniikka- asennuksia pääosin teknisen työn tiloissa. Toisessa kerroksessa meneillään ovat alakattojen ummistamiset sekä sähkökalustukset. Kolmatta kerrosta valmistellaan yläpölysiivouksin niin ikään alakattojen ummistamista varten. Muita lohkolle sijoittuvia töitä ovat kuluvalle viikolla olleet muun muassa käsijohde- asennukset päätyportaikossa sekä metalliovien ja lasiseinien asennukset eri puolilla lohkoa.

B- lohkon ensimmäiseen kerrokseen sijoittuvassa ruokalassa jatketaan sisäverhoustöitä alakattolevytyksin. Sähköasennuksista johdotuksia tehdään nuorisotiloissa ja kalustuksia toisessa- sekä kolmannessa kerroksessa. Sähkötöiden lisäksi toisessa kerroksessa tehdään muun muassa teräs- ja välioviasennuksia sekä kolmannessa kerroksessa alakattorunkoja.

C- lohkolle LVIS- työt jatkuvat asennus- sekä kytkentätöin konehuoneessa ja kalustuksin hyvinvointisolun alueella. Kerrosten välisessä portaikossa meneillään ovat kaideasennukset ja ensimmäisessä kerroksessa alakattoasennukset. Liikuntasalin katsomorakenteiden runkotyöt ovat meneillään ylimmän penkkirivin kohdalla ja väliseinissä on siirrytty tasoitus- ja maalaustöihin. Liikuntasalissa muita kuluvan viikon tapahtumia ovat olleet loppuviikosta tapahtuvan lattiaplaanoituksen valmistelut sekä pääosin jo valmistuneet seinä- akustoinnit.

Työmaan Viikoittaisen TR-mittauksen tulokseksi on mitattu 97,84 %. Työmaalla on työskennelty 627 päivää tapaturmitta.



Kuva Käsijohteiden asennukset  
käynnissä



Kuva Liikuntasalin valmista seinää  
ja plaanovalmisteluja



Kuva Katsomon väliseinien tasoitus-  
ja maalaustyöt käynnissä



Kuva Lohkokaavio

Yhteistyössä:

Samuli Säärelä  
[samuli.saarela@ncc.fi](mailto:samuli.saarela@ncc.fi)

Tiina Mölläri  
[tiina.mollari@rovaniemi.fi](mailto:tiina.mollari@rovaniemi.fi)

Hankesivusto: [rovaniemi.fi/napsu](https://rovaniemi.fi/napsu)