

B-lohkon 2. kerroksen lattia-laatoitustyöt käynnissä

A-lohkolla kolmannessa kerroksessa ovat IV- asennustyöt käynnissä.

A-lohkon mallihuoneiden malliasennustyöt ovat käynnissä. Talotekniikkatyöt etenevät rinnan rakennustöiden mukana.

Piha-alueella jatkuvat maarakennustyöt.

B-lohkolla lattia-laatoitustyöt ovat käynnissä toisessa kerroksessa. Ensimmäisen kerroksen LVIS- työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana.

Kotitalousluokkien alakattorungot on asennettu.

Pääsisäänkäynnin katoksen rakennustyöt ovat käynnissä.

C-lohkolla liikuntasalin talotekniikka-asennustyöt jatkuvat.

Ensimmäisen ja toisen kerroksen lattiaplaanoitustyöt ovat valmistuneet.

Koulujen välisen yhdysputken teräsrunkoasennustyöt, kierreportaan ja itäpuolen sisäänkäyntikatoksen rakennustyöt jatkuvat. Pihan maarakennustyöt etenevät myös C-lohkon itäpuolella.

Napsun monitoimitalon väkeä on kokoontunut tällä viikolla Iskun

toimitiloihin kolmena päivänä työpajoihin. Työpajoissa on tarkasteltu alustavia suunnitelmia, kokeilu kalusteita ja pohdittu yhteistä pelisääntöjä tilojen käyttöön liittyen. Tilaisuuksiin on osallistunut henkilökuntaa, oppilaita, siivouksen- ja ruokapalveluiden edustajia, vammaisneuvoston edustaja sekä nuorisotoimen ja kansalaisopiston henkilökuntaa.

Työmaan Viikoittaisen TR-mittauksen tulokseksi on mitattu 98,32 %. Työmaalla on työskennelty 466 päivää tapaturmitta.



Kuva B-lohkon 2 kerroksen lattiaaatoitustyöt käynnissä



Kuva A-lohkon mallihuoneiden oviaisennuksia



Kuva C-lohkon toisen kerroksen
plaanoitettua käytävää



Kuva lohkokaaavio

Yhteistyössä:

Mika Rauhala
mika.rauhala@ncc.fi

Tiina Mölläri
tiina.mollari@rovaniemi.fi

Hankesivusto: rovaniemi.fi/napsu