

Itäpuolen pyöräkatoksen työt käynnissä

A-lohkolla ensimmäisen kerroksen tekstiilityöluokissa ovat alakattorunkojen asennustyöt valmistuneet. Toisessa kerroksessa meneillään ovat sähköasennukset ja kolmannessa kerroksessa jatkuvat IV- asennustyöt.

B-lohkolla lattiaaatoitustyöt etenevät toisessa kerroksessa ja IV- työt jatkuvat yhdessä A-lohkon kanssa kolmannessa kerroksessa. Ensimmäisessä kerroksessa keittiötilojen alakattorungot ovat valmistuneet. Katosten rakennustyöt jatkuvat pääsisäänkäynnin lisäksi nyt myös lastauslaiturin katoksen parissa.

C-lohkolla talotekniikka- asennustöitä valmistellaan liikuntasalin puolella ja työt jatkuvat ilmanvaihtokonehuoneen alueella. Rakennuksen ulkopuolella koulujen välisen yhdysputken rakennustyöt jatkuvat ja itäpuolella pyöräkatoksen rakennustyöt ovat vauhdissa. Maarakennustyöt etenevät C-lohkon edustalla.

Työmaan Viikoittaisen TR-mittauksen tulokseksi on mitattu 98,25 %. Työmaalla on työskennelty 473 päivää tapaturmitta.



Kuva B-lohko lastauslaiturin katoksen runkoa



Kuva A-lohko tekstiilityöluokan alakattorunkoa



Kuva B-lohko 2. kerros siivoushuoneen laatoitusta



Kuva lohkokaavio

Yhteistyössä:

Mika Rauhala
mika.rauhala@ncc.fi

Tiina Mölläri
tiina.mollari@rovaniemi.fi

Hankesivusto: rovaniemi.fi/napsu