

## Talviset olosuhteet palasivat työmaalle

A-lohkolla ensimmäisessä kerroksessa on käynnissä sähkökalustaminen sekä toisessa- ja kolmannessa kerroksessa kaapelointi sekä keskuskytkentätyöt. Mallihuoneen malliasennustyöt etenevät mm. listoitus sekä ovien heloitustyöt ovat valmistuneet.

B-lohkolla ensimmäisessä kerroksessa ruokailuaulassa jatketaan plaanolattian valmistelevia töitä ja plaanoitus tehdään ensi viikon keskiviikkona.

Pintamaalaustyöt jatkuvat B-lohkolla.

Sähköasennukset jatkuvat toisessa kerroksessa kaapeleiden vetojen sekä keskusasennuksien töillä.

IV- työt jatkuvat kolmannessa kerroksessa.

C-lohkolla talotekniikka- asennustöitä valmistellaan liikuntasalin puolella ja työt jatkuvat ilmanvaihtokonehuoneen alueella. Lattialaatoitustyöt jatkuvat C-lohkon toisessa kerroksessa. Koulujen välisen yhdysputken ja poistumistieportaan rakennustyöt jatkuvat kuten myös itäpuolella pyöräkatoksen rakennustyöt. Maarakennustyöt etenevät C-lohkon edustalla.

Työmaan Viikoittaisen TR-mittauksen tulokseksi on mitattu 98,03 %. Työmaalla on työskennelty 486 päivää tapaturmitta.



Kuva maisemaa mallihuoneen ikkunasta



Kuva lohkokaavio



Kuva A- ja B-lohkojen julkisivua



Kuva C-lohkon pukuhuone ja pesutiloja

Yhteistyössä:

Mika Rauhala

[mika.rauhala@ncc.fi](mailto:mika.rauhala@ncc.fi)

Tiina Mölläri

[tiina.mollari@rovaniemi.fi](mailto:tiina.mollari@rovaniemi.fi)

Hankesivusto: [rovaniemi.fi/napsu](https://rovaniemi.fi/napsu)