

Talvisista olosuhteista liukkaudentorjuntaan

A-lohkolla ensimmäisessä kerroksessa on käynnissä sähkökalustaminen sekä toisessa- ja kolmannessa kerroksessa kaapelointi- ja keskuskytkentätyöt. Toisessa kerroksessa jatkuvat myös alakattorunkojen asennustyöt. Mallihuoneen malliasennustyöt etenevät.

B-lohkolla jatkuvat pintamaalaustyöt. Sähköasennukset ovat käynnissä toisessa kerroksessa kaapeleiden vetojen sekä keskusasennuksien töillä. IV- työt jatkuvat kolmannessa kerroksessa.

C-lohkolla talotekniikka- asennustyöt ovat käynnissä liikuntasalin puolella sekä IV-konehuoneen alueella. Lattialaatoitustyöt ovat valmistuneet C-lohkon toisessa kerroksessa ja laatoitustyöt ovat siirtyneen ensimmäiseen kerrokseen. Koulujen välisen yhdysputken ja poistumistieportaan rakennustyöt jatkuvat kuten myös itäpuolella pyöräkatoksen rakennustyöt. Maarakennustyöt etenevät C-lohkon edustalla.

Työmaan Viikoittaisen TR-mittauksen tulokseksi on mitattu 98,25 %. Työmaalla on työskennelty 494 päivää tapaturmitta.



Kuva A-lohkon mallihuoneen välioviasennusta



Kuva lohkokaavio



Kuva C-lohkon poistumistieportaasta



Kuva C-lohkon liikuntahallin osastointia

Yhteistyössä:

Mika Rauhala

mika.rauhala@ncc.fi

Tiina Mölläri

tiina.mollari@rovaniemi.fi

Hankesivusto: rovaniemi.fi/napsu