

500 tapaturmatonta työpäivää!

A-lohkolla ensimmäisen kerroksen ulko-ovi- ja IV- kalusteasennukset ovat alkaneet ja sähkökalustamiset jatkuvat. Toisessa kerroksessa tehdään vesikalustuksia sekä kaapelointi- ja keskuskytkentätöitä. Sähköasennuksia jatketaan myös kolmannessa kerroksessa.

B-lohkolla ensimmäisen kerroksen ruokailuaulassa ovat nyt vuorossa lattialaatoituksen valmistelevat työt. Edellisen lohkon tapaan myös B- lohkolla ensimmäisen kerroksen Ulko- ovi, sähkökaluste- ja iv- kaluste asennukset ovat meneillään. Toisessa kerroksessa työn alla ovat alakattorungot ja kolmannessa kerroksessa tasoite- ja maalaustyöt sekä sähköasennukset.

C-lohkolla talotekniikka- asennustöitä jatketaan liikuntasalin, sekä toisen kerroksen hyvinvointisolun alueilla. Ensimmäisessä kerroksessa lattialaatoitustyöt jatkuvat ja ulko- ovet ovat asennettu myös C-lohkolle. Piha-alueella rakennustyöt jatkuvat koulujen välisen yhdysputken, kuin myös C- ja B-lohkon taitteessa olevan pääsisäänkäyntikatoksen parissa. Maanrakennustyöt jatkuvat C- lohkon edustalla.

Työmaan Viikoittaisen TR-mittauksen tulokseksi on mitattu 98,53 %. Työmaalla on työskennelty 501 päivää tapaturmitta.



Kuva B-lohko ruokailuauula



Kuva A-lohko ulko- oviaisennukset



Kuva B-lohko vesikalusteasennuksia



Kuva lohkokaaavio

Yhteistyössä:

Mika Rauhala
mika.rauhala@ncc.fi

Tiina Mölläri
tiina.mollari@rovaniemi.fi

Hankesivusto: rovaniemi.fi/napsu