

Hissiasennus alkanut

A-lohkolla ensimmäisessä kerroksessa jatketaan LVIS- kalustus- sekä kytkentätöitä. Tekstiilityöluokissa alakattotyöt jatkuvat runkojen levytyksillä. Teknisentyön tiloissa ovat meneillään purunpoisto- sekä kaasulinjojen asennustyöt. Sähköasennustyöt jatkuvat myös teknisen työn tiloissa. Kiintokalusteasennukset ovat käynnissä ensimmäisessä- ja toisessa kerroksessa. Mallihuoneissa on asennettu näyttöjä sekä tauluvarustuksia. Alakattorunkojen asennustyöt ovat valmistuneet kolmannessa kerroksessa. Toisessa ja kolmannessa kerroksessa jatkuvat LVIS- työt.

B-lohkolla ensimmäisen kerroksen ruokailuaulassa laatoitustyöt ovat valmistumassa. Keittiön laiteasennukset jatkuvat kuumennuskeittiön alueella. Kotitalousluokkien kiintokalusteasennukset ovat käynnistyneet. Hissin asennustyöt ovat myös alkaneet. LVI- asennukset jatkuvat ilmanvaihtokonehuoneessa ja sähköasennukset koko lohkon alueella.

C-lohkolla talotekniikka- asennustöitä jatketaan liikuntasalin, sekä toisen kerroksen hyvinvointisolun- ja IV- konehuoneen alueilla.

B- ja C-lohkojen rajapinnassa olevan pääsisäänkäynnin sisäpuolen työt ovat käynnissä. Piha- alueella rakennustyöt jatkuvat koulujen välisen yhdysputken ja pyöräkatoksen parissa.

Työmaan Viikoittaisen TR-mittauksen tulokseksi on mitattu 97,92 %. Työmaalla on työskennelty 521 päivää tapaturmitta.



Kuva työmaan pihalta



Kuva mallihuoneen kalustuksesta



Kuva kalusteasennuksia



Kuva kalusteasennuksia



kuva hissiasennus alkanut



kuva lohkokaaavio

Yhteistyössä:

Mika Rauhala

mika.rauhala@ncc.fi

Tiina Mölläri

tiina.mollari@rovaniemi.fi

Hankesivusto: rovaniemi.fi/napsu

Napsu – Napapiirin monitoimitalo