

## Lattialaatoitukset pääosin valmistuneet

A-lohkolla ensimmäisen kerroksen teknisentyön luokissa jatketaan LVIS-kalustuksia sekä purunpoistojärjestelmän asennuksia. Toisessa ja kolmannessa kerroksessa valmistellaan alakattojen yläpuolisia tiloja alakattojen ummistamista varten. Toisessa kerroksessa on lisäksi meneillään kynnysasennukset ja kolmannessa kerroksessa lattialaatoitukset.

B-lohkolla ensimmäisen kerroksen ruokailuaulan ja sitä myöten koko rakennuksen lattialaatoitus on saatettu pääpiirteittäin päätökseen. Kalusteasennukset jatkuvat keittiön sekä kotitalousluokkien alueilla. Kolmannessa kerroksessa jatkuvat LVI- työt ilmanvaihtokonehuoneen- ja sähkötyöt koko kerroksen alueella. B- ja C- lohkon yhtymäkohtaan sijoittuvan hissien asennustyöt jatkuvat. Lastauslaiturin katoksen työt jatkuvat.

C-lohkolla talotekniikka- asennustöitä jatketaan liikuntasalin, sekä toisen kerroksen hyvinvointisolun- ja IV- konehuoneen alueilla. Ensimmäisen kerroksen tiloja valmistellaan P1- alueiksi, jotta iv asennukset voivat alkaa. Niin ikään B- ja C-lohkojen yhtymäkohdassa olevan pääsisäänkäynnin rakennustyöt jatkuvat. Piha- alueella rakennustyöt jatkuvat koulujen välisen yhdysputken sisä- ja ulkopuolella.

Työmaan Viikoittaisen TR-mittauksen tulokseksi on mitattu 98,27 %. Työmaalla on työskennelty 529 päivää tapaturmitta.



Kuva työmaan pihalta



Kuva liikuntasalin IV- asennuksista



Kuva B-lohko lastauslaituri



Kuva kalusteasennuksia



kuva hisiasennus jatkuu



kuva lohkoakaavio

Yhteistyössä:

Mika Rauhala  
[mika.rauhala@ncc.fi](mailto:mika.rauhala@ncc.fi)

Tiina Mölläri  
[tiina.mollari@rovaniemi.fi](mailto:tiina.mollari@rovaniemi.fi)

Hankesivusto: [rovaniemi.fi/napsu](http://rovaniemi.fi/napsu)