

## Kattoelementtiasennukset valmistuneet

A-lohkolla julkisivumuuraukset valmistuivat etelä- ja länsisivuilla. Muuraustyöt jatkuvat pohjoisen puoleisella sivulla. Muuraustöiden jälkeen etenevät sisääntulokatosten rakennustyöt eteläsivun lisäksi myös länsisivulla. Ensimmäisen kerroksen alakattojen asennustyöt on aloitettu teknisten töiden luokissa. Laatoitus ja vedeneristystyöt jatkuvat ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa. Tasoitus- ja maalaustyöt etenevät myös toisessa ja kolmannessa kerroksessa. Vesikaton pintakermin asennukset ovat valmistuneet A-lohkon osalta. A-lohkoa osastoidaan P1- alueiksi IV-asennusalueittain. LVIS- työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana.

A-lohkolta ovat julkisivumuuraus sekä vesikaton pintakermin asennukset siirtyneet B-lohkon puolelle. B-lohkon ensimmäisen ja toisen kerroksen laatoitus- sekä vedeneristystyöt jatkuvat. Ensimmäisessä kerroksessa jatkuvat P1- osastoinnit IV- asennusalueittain. Toisen kerroksen väliseinätyöt sekä tasoitus- ja maalaustyöt jatkuvat. B-lohkon Pintalattiatyöt ovat valmistuneet. LVIS- työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana.

C-lohkon liikuntasalin kattoelementtien asennustyöt valmistuvat vk 23 aikana. Pukuhuoneiden väliseinien muuraustyöt jatkuvat ensimmäisessä kerroksessa. Toisessa kerroksessa pintalaatan valmistelevat- sekä valutyöt etenevät. Julkisivumuuraus on siirtynyt A-lohkolta C- lohkolle. LVIS- työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana.

Lähiliikunta-alueen vanhat pintarakenteet on poistettu. Käynnissä ovat myös puuston poistotyöt

A-lohkolla jatkuvat muun muassa julkisivumuuraukset, laatoitus, tasoite- ja maalaustyöt sekä sisääntulokatosten rakennustyöt. B-lohkolla jatkuvat väliseinätyöt sekä ensimmäisen- ja toisen kerroksen seinälaatoitustyöt. Julkisivun muuraustyöt sekä vesikaton pintakermin asennustyöt jatkuvat.

C-lohkon liikuntasalin maanvaraisen lattian sisätäyttötyöt jatkuvat. Ensimmäisessä kerroksessa jatkuvat pukuhuoneiden väliseinämuraukset. Toisen kerroksen pintalattioiden valmistelevat sekä valutyöt jatkuvat. Julkisivumuurausten työt etenevät Lännen puoleisella sivulla.

Lähiliikunta-alueen maarakennustyöt jatkuvat.

Työmaan Viikoittaisen TR-mittauksen tulokseksi on mitattu 97,30 %. Työmaalla on työskennelty 340 päivää tapaturmitta.



Kuva C- lohkon kattoelementtiasennuksista



Kuva A- lohkon alakattoasennustöistä



Kuva Lähiliikuntakentän työt käynnissä



Kuva lohkokaavio

Yhteistyössä:

Mika Rauhala  
[mika.rauhala@ncc.fi](mailto:mika.rauhala@ncc.fi)

Tiina Mölläri  
[tiina.mollari@rovaniemi.fi](mailto:tiina.mollari@rovaniemi.fi)

Hankesivusto: [rovaniemi.fi/napsu](https://rovaniemi.fi/napsu)