

Virikeseinän muuraustyöt aloitettu

A-lohkon kolmannessa kerroksessa on aloitettu lattialaatoitus- sekä maalaustyöt. LVIS- työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana, joista A lohkon toisessa kerroksessa IV- asennustöitä toteutetaan P1- alueella. Piha-alueiden maarakennustyöt jatkuvat A-lohkon edustalla etelä- ja länsisivuilla. Pohjois-sivulla koviin käsistöiden lastauslaiturin valutyöt ovat valmistuneet.

B-lohkon ensimmäisessä kerroksessa kylmiö- asennukset on saatu päätökseen ja laatoitustyöt ovat siirtyneet ensimmäisestä kerroksesta kolmannen kerroksen WC-tiloihin. LVIS- työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana.

C-lohkolla ensimmäisessä kerroksessa jatketaan maalaustöitä. Tasoitustyöt ovat siirtyneet toiseen kerrokseen. LVIS- työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana. Julkisivumuuraus etenee virikeseinän parissa pohjois- sivulla. Liikuntasalissa seinien etuputsi-, tasoitus- ja maalaustyöt etenevät. Itäpuolen sisäänkäyntikatoksen muottityöt ovat alkaneet.

Lähiliikunta- alueen maarakennustyöt ovat tämän kesän osalta valmistuneet ja töitä jatketaan ensi kesänä.

Työmaan Viikoittaisen TR-mittauksen tulokseksi on mitattu 98,71 %. Työmaalla on työskennelty 417 päivää tapaturmitta.



Kuva lähiliikunta- alue



Kuva C- lohko virikeseinän muuraustöitä



Kuva A- lohkon 2.krs musiikkiluokka



Kuva lohkokaavio

Yhteistyössä:

Mika Rauhala
mika.rauhala@ncc.fi

Tiina Mölläri
tiina.mollari@rovaniemi.fi

Hankesivusto: rovaniemi.fi/napsu