

## Liikuntasalin alakattotyöt aloitettu

A-lohkolla lattialaatoitustyöt jatkuvat kolmannessa kerroksessa. LVIS- työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana, joista IV- asennustyöt ovat toisen kerroksen osalta loppusuoralla. Piha-alueella maarakennustyöt jatkuvat ja asfalttialueille tulevien ulkovarusteiden asennustyöt ovat alkaneet. Sisäänkäyntikatosten rakennustyöt jatkuvat A-lohkon edustalla etelä- ja länsisivuilla.

B-lohkolla IV- asennukset jatkuvat ensimmäisen kerroksen kotitalousluokissa ja sähkö- asennustyöt ovat käynnissä toisessa kerroksessa. Kolmannessa kerroksessa meneillään ovat tasoitus- ja pohjamaalaustyöt, sekä wc- tilojen laatoitustyöt. Sisäänkäyntikatoksen rakennustyöt jatkuvat myös B- lohkoilla.

C-lohkolla ensimmäisen kerroksen tasoite- ja pohjamaalaustyöt ovat valmistuneet ja työt ovat siirtyneet toiseen kerrokseen. LVIS- työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana. Liikuntasalissa seinien etuputsi-, tasoitus- ja maalaustyöt jatkuvat. Liikuntasalin katon akustolevyjen asennustyöt ovat myös aloitettu. Virikeseinän julkisivumuuraustyöt valmistuvat ensi viikon aikana. Itäpuolen sisäänkäyntikatoksen rakennustyöt jatkuvat.

Työmaan Viikoittaisen TR-mittauksen tulokseksi on mitattu 98,39 %. Työmaalla on työskennelty 423 päivää tapaturmitta.



Kuva Eteläpuolen pihan maarakennustöitä



Kuva B lohko 3. kerros tasoite- ja maalaustyöt



Kuva Liikuntasalin alakattotyöt käynnissä



Kuva lohkokaavio

Yhteistyössä:

Mika Rauhala  
[mika.rauhala@ncc.fi](mailto:mika.rauhala@ncc.fi)

Tiina Mölläri  
[tiina.mollari@rovaniemi.fi](mailto:tiina.mollari@rovaniemi.fi)

Hankesivusto: [rovaniemi.fi/napsu](http://rovaniemi.fi/napsu)