

Vietämme tänään harjannostajaisia

Juhlimme tänään työmaalla harjannostajaisten merkeissä.

A-lohkolla lattialaatoitustyöt jatkuvat kolmannessa kerroksessa. LVIS- työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana, joista IV- asennustyöt ovat toisen kerroksen osalta loppusuoralla. Piha-alueella maarakennustyöt jatkuvat ja asfalttialueille tulevien ulkovarusteiden asennustyöt ovat käynnissä. Sisäänkäyntikatosten rakennustyöt jatkuvat A-lohkon edustalla etelä- ja länsisivuilla.

B-lohkolla IV- asennukset jatkuvat ensimmäisen kerroksen kotitalousluokissa ja sähkö- asennustyöt ovat käynnissä toisessa kerroksessa. Kolmannessa kerroksessa meneillään ovat tasoitus- ja pohjamaalaustyöt. Sisäänkäyntikatoksen rakennustyöt jatkuvat myös B- lohkoilla.

C-lohkolla toisen kerroksen tasoite- ja pohjamaalaustyöt ovat käynnissä. LVIS- työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana. Liikuntasalissa seinien etuputsi-, tasoitus- ja maalaustyöt jatkuvat. Liikuntasalin katon akustolevyjen asennustyöt ovat myös aloitettu. Virikeseinän julkisivumuuraustyöt jatkuvat vielä ensi viikolla. Itäpuolen sisäänkäyntikatoksen rakennustyöt jatkuvat.

Työmaan Viikoittaisen TR-mittauksen tulokseksi on mitattu 98,82 %. Työmaalla on työskennelty 430 päivää tapaturmitta.



Kuva juhlapäivän liputusta



Kuva A lohko 3. kerros lattialaatoitustyöt



Kuva B-lohkon ruokasalin lasiseinä



Kuva lohkokaaavio

Yhteistyössä:

Mika Rauhala
mika.rauhala@ncc.fi

Tiina Mölläri
tiina.mollari@rovaniemi.fi

Hankesivusto: rovaniemi.fi/napsu