

Julkisivumuuraustyöt loppusuoralla

A-lohkolla kolmannessa kerroksessa on IV- asennukset päässeet käyntiin. Talotekniikkatyöt etenevät rinnan rakennustöiden mukana. Piha-alueella jatkuvat maarakennustyöt ja ensimmäiset pihavarusteiden asennukset.

B-lohkolla aloitetaan alakattorunkojen asennustyöt ensimmäisen kerroksen kotitalousluokissa. Lattialaatoitustyöt jatkuvat B- lohkon kolmannessa kerroksessa. LVIS- työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana. Pääsisäänkäynnin katoksen työt ovat käynnissä. Rakennushissi on siirretty A-lohkolla ja julkisivumuuraus jatkuu A-B- lohkojen kulmassa.

C-lohkolla liikuntasalin akustiikkalevyjen kattoasennukset ovat loppusuoralla. Tämän jälkeen töitä jatketaan talotekniikka-asennuksilla. LVIS- työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana. Koulujen välisen yhdysputken teräsrunkoasennustyöt jatkuvat, kuten myös itäpuolen sisäänkäyntikatoksen rakennustyöt.

Työmaan Viikoittaisen TR-mittauksen tulokseksi on mitattu 96,42 %. Työmaalla on työskennelty 445 päivää tapaturmitta.



Kuva julkisivun muuraustöitä B-lohkolla



Kuva liikuntasalin katon akustiikkalevyasennuksia



Kuva lattialaatoitustyöt etenevät B-lohkolla



Kuva lohkokaavio

Yhteistyössä:

Mika Rauhala
mika.rauhala@ncc.fi

Tiina Mölläri
tiina.mollari@rovaniemi.fi

Hankesivusto: rovaniemi.fi/napsu