

Julkisivumuuraustyöt valmistuvat

A-lohkolla kolmannessa kerroksessa ovat IV- asennustyöt käynnissä.

Talotekniikkatyöt etenevät rinnan rakennustöiden mukana.

Piha-alueella jatkuvat maarakennustyöt.

B-lohkolla lattialaatoitustyöt jatkuvat kolmannessa kerroksessa. LVIS- työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana.

Pääsisäänkäynnin katoksen teräsosa asennukset ovat käynnissä.

Julkisivumuuraustyöt A-B- lohkojen kulmassa valmistuvat tänään.

C-lohkolla liikuntasalin akustiikkalevyjen kattoasennukset ovat valmistuneet.

Tämän jälkeen liikuntasalin töitä jatketaan talotekniikka-asennuksilla. LVIS- työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana.

Koulujen välisen yhdysputken teräsrunkoasennustyöt jatkuvat, kuten myös itäpuolen sisäänkäyntikatoksen rakennustyöt. Pihan maarakennustyöt etenevät myös C-lohkon itäpuolella.

Työmaan Viikoittaisen TR-mittauksen tulokseksi on mitattu 98,09 %. Työmaalla on työskennelty 452 päivää tapaturmitta.



Kuva julkisivun muuraustyöt valmistuvat



Kuva Pääsisäänkäynnin teräsrunkoasennuksia



Kuva A-lohkon teknisen työn tiloja



Kuva lohkokaavio

Yhteistyössä:

Mika Rauhala
mika.rauhala@ncc.fi

Tiina Mölläri
tiina.mollari@rovaniemi.fi

Hankesivusto: rovaniemi.fi/napsu