

## Hyvää juhannusta

A-lohkon sisääntulokatosten maarakennustöitä jatketaan etelä- ja länsisivuilla. Vesikatolla jatketaan IV-piippujen pellitystöitä sekä kattoturvatuotteiden asennustöitä. Laatoitus- ja vedeneristystyöt jatkuvat toisessa ja kolmannessa kerroksessa. Kerroksissa jatkuvat myös tasoitus- ja maalaustyöt. A-lohkollla P1-puhtausluokan osastoiduilla alueilla jatkuvat IV- asennukset. LVIS- työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana.

B-lohkon vesikatolla tehdään A- lohkon tavoin IV-piippujen pellityksiä sekä kattoturvatuotteiden asennuksia. Julkisivumuuraukset ovat siirtyneet B-lohkon pohjois- sivulle. Vedeneristys- sekä laatoitustyöt jatkuvat toisessa ja kolmannessa kerroksessa. IV- asennustöitä tehdään ensimmäisen kerroksen lisäksi myös kolmannen kerroksen IV-konehuoneessa. Tasoitus- ja maalaustyöt etenevät väliseinätöiden mukaisesti. LVIS- työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana.

C-lohkon liikuntasalin maanvaraisen lattian valmistelevat työt sekä vesikaton pintakermin asennustyöt jatkuvat. Tasoitus- ja maalaustyöt ovat alkaneet ensimmäisen kerroksen pukuhuone- osiolla. Julkisivumuuraukset jatkuvat Lännen puoleisella seinustalla. LVIS- työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana.

Lähiliikunta- alueen pintamaiden kaivuutyöt jatkuvat.

Työmaan Viikoittaisen TR-mittauksen tulokseksi on mitattu 97,24 %. Työmaalla on työskennelty 353 päivää tapaturmitta.



Kuva astianpalautuksen seinälaatoituksista



Kuva B-A lohkojen julkisivumuurauksista



Kuva B-lohkon 3. kerroksesta



Kuva lohkokaaavio

Yhteistyössä:

Mika Rauhala  
[mika.rauhala@ncc.fi](mailto:mika.rauhala@ncc.fi)

Tiina Mölläri  
[tiina.mollari@rovaniemi.fi](mailto:tiina.mollari@rovaniemi.fi)

Hankesivusto: [rovaniemi.fi/napsu](http://rovaniemi.fi/napsu)