

## Vielä on kesää jäljellä

A-lohkon lattialaatoitustyöt ovat valmistuneet ensimmäisessä kerroksessa, sekä massalattiatyöt ovat saatu tehtyä teknisentyön tiloissa. A-lohkon toinen kerros on P1 siivottu ja tarkistettu. LVIS- työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana, joista IV- asennustyöt jatkuvat P1- alueilla. Piha-alueiden maarakennustyöt jatkuvat A-lohkon edustalla etelä- ja länsisivuilla.

B-lohkon kolmannessa kerroksessa plaanolattian valmistelutyöt ovat alkaneet. LVIS- työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana, joista IV- asennustyöt jatkuvat B-lohkon toisessa kerroksessa. B-lohkon itäpuolen julkisivumuuraukset jatkuvat. Kuumennuskeittiön lastauslaituri on valettu.

C-lohkolla ensimmäisen kerroksen pukuhuonetiloissa tasoite- ja laatoitustyöt jatkuvat. LVIS- työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana. Julkisivumuuraus on edennyt itä- sivulle. Nivavaaran koulun yhteyteen rakentuvan yhdysputken alustavat työt on saatu tehtyä. C-lohkon sisäänkäyntikatoksen työt on aloitettu.

Tukimuurin teko on alkanut nykyisen koulun ja uuden koulun välisellä alueella.

Lähiliikunta- alueen maarakennustyöt jatkuvat.

Työmaan Viikoittaisen TR-mittauksen tulokseksi on mitattu 98,05 %. Työmaalla on työskennelty 401 päivää tapaturmitta.



Kuumennuskeittien lastauslaiturin valu



B1 lattialaatoitus käynnissä



A1 teknisten tilojen massalattia



Kuva lohkokaavio

Yhteistyössä:

Päivi Härkönen

[paivi.harkonen@ncc.fi](mailto:paivi.harkonen@ncc.fi)

Tiina Mölläri

[tiina.mollari@rovaniemi.fi](mailto:tiina.mollari@rovaniemi.fi)

Hankesivusto: [rovaniemi.fi/napsu](https://rovaniemi.fi/napsu)