

Lunta sataa ja maa on valkoisena

A-lohkolla ensimmäisen kerroksen ulko-ovi- ja IV- kalusteasennukset ovat alkaneet ja sähkökalustamiset jatkuvat. Toisessa kerroksessa tehdään vesikalustuksia sekä kaapelointi- ja keskuskytkentätöitä. Sähköasennuksia jatketaan myös kolmannessa kerroksessa. A- lohkolla kaluste asennukset ovat alkaneet teknisentyötiloissa sekä 2 kerroksessa.

B-lohkolla ensimmäisen kerroksen ruokailuaulan laatoitus työt ovat käynnissä. Edellisen lohkon tapaan myös B- lohkolla ensimmäisen kerroksen Ulko- ovi, sähkökaluste- ja iv- kaluste asennukset ovat meneillään. Toisessa kerroksessa työn alla ovat alakattorungot ja kolmannessa kerroksessa tasoite- ja maalaustyöt sekä sähköasennukset.

C-lohkolla talotekniikka- asennustöitä jatketaan liikuntasalin, sekä toisen kerroksen hyvinvointisolun alueilla. Ensimmäisessä kerroksessa lattialaatoitustyöt ovat saatu päätökseen. Ulko-ovet ovat asennettu myös C- lohkolle. Piha- alueella rakennustyöt jatkuvat koulujen välisen yhdysputken, kuin myös C- ja B- lohkon taitteessa olevan pääsisäänkäyntikatoksen parissa. Maanrakennustyöt jatkuvat C- lohkon edustalla.

Työmaan Viikoittaisen TR-mittauksen tulokseksi on mitattu 98,45. Työmaalla on työskennelty 508 päivää tapaturmitta.



Ruokalan laatoitustyöt käynnissä



Kalustus käynnissä



A1 teknisten tilojen kalustus käynnissä



Kuva lohkokaaavio

Yhteistyössä:

Päivi Härkönen
paivi.harkonen@ncc.fi

Tiina Mölläri
tina.mollari@rovaniemi.fi

Hankesivusto: rovaniemi.fi/napsu