

Liikuntasalin maanvaraisen lattian valutyöt alkaneet

A-lohkon Vesikatolla jatkuvat IV-piippujen pellitystyöt sekä kattoturvaluotteiden asennukset. Vedeneristys- ja laatoitustyöt jatkuvat toisessa ja kolmannessa kerroksessa. Tasoitus- ja maalaustyöt ovat käynnissä jokaisessa kerroksessa. Väliseinätyöt ovat edenneet kolmanteen kerrokseen. A-lohkokolla P1-puhtausluokan osastoiduilla alueilla jatkuvat IV- asennukset. LVIS- työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana. Piha-alueiden maarakennustyöt ovat käynnissä A-lohkon edustalla etelä- ja länsisivuilla.

B-lohkon vesikatolla tehdään A- lohkon tavoin IV-piippujen pellitystöitä sekä kattoturvaluotteiden asennuksia. Julkisivumuurauksia jatketaan B-lohkon pohjois- sivulla. Vedeneristys- sekä laatoitustyöt jatkuvat toisessa ja kolmannessa kerroksessa. IV- asennustyöt jatkuvat A- lohkon tavoin P1- alueilla. B-lohkon väliseinätyöt ovat myös edenneet kolmanteen kerrokseen. Tasoitus- ja maalaustyöt etenevät väliseinätöiden mukaisesti. LVIS- työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana.

C-lohkon liikuntasalin maanvaraisen lattian valmistelevat työt jatkuvat ja ensimmäiset maanvaraisen laatan valutyöt on suoritettu. Vesikaton pintakermin asennustyöt jatkuvat, kuten myös kattoturvaluotteiden asennustyöt. Vedeneristystyöt on aloitettu ensimmäisen kerroksen pukuhuonetiloissa. Tasoitus- ja maalaustyöt jatkuvat myös ensimmäisessä kerroksessa. Julkisivumuuraukset jatkuvat myös C- lohkokolla. LVIS- työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana.

Lähiliikunta- alueen maarakennustyöt jatkuvat.

Työmaan Viikoittaisen TR-mittauksen tulokseksi on mitattu 97,79 %. Työmaalla on työskennelty 361 päivää tapaturmitta.



Kuva liikuntasalin maanvaraisen lattian töistä



Kuva C-lohkon vesikatolta



Kuva B-lohkon 3. kerroksen väliseinätöistä



Kuva lohkoakaavio

Yhteistyössä:

Mika Rauhala

mika.rauhala@ncc.fi

Tiina Mölläri

tiina.mollari@rovaniemi.fi

Hankesivusto: rovaniemi.fi/napsu