

Lattialaatoitustyöt alkaneet

A-lohkon Vedeneristys- ja laatoitustyöt jatkuvat toisessa ja kolmannessa kerroksessa. Toisen kerroksen mallihuoneiden osalta lattialaatoitustyöt ovat alkaneet tällä viikolla. Väliseinätöitä jatketaan kolmannessa kerroksessa sekä tasoitus- ja maalaustyöt jatkuvat väliseinätöiden etenemisen mukaisesti. LVIS-työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana, joista IV- asennustyöt jatkuvat P1-alueilla. Piha-alueiden maarakennustyöt ovat käynnissä A-lohkon edustalla etelä- ja länsisivuilla. Ulkopuolella maarakennustöiden lisäksi jatkuvat A-lohkon sisäänkäyntikatosten pystytystyöt sekä ikkunapellitykset.

B-lohkolla vedeneristystöitä sekä seinien laatoitustöitä jatketaan ensimmäisessä ja kolmannessa kerroksessa. Keittiötilojen Ucrete- massalattiatyöt ovat pääosin valmiit. Väliseinätyöt, tasoitus- ja maalaustyöt jatkuvat A-lohkon tavoin kolmannessa kerroksessa. LVIS-työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana, joista IV- asennustyöt jatkuvat P1-alueilla. Julkisivumuuraukset ovat valmistuneet Pohjois- sivulla ja siirtyvät itä- sivulle. Katosten pohja- ja pystytystyöt ovat alkaneet myös B-lohkolla.

C-lohkon liikuntasalin maanvaraisen lattian valmistelevat työt on saatu päätökseen ja viimeiset valutyöt suoritetaan ensi viikolla. Vesikaton pintakermin asennustyöt jatkuvat, kuten myös kattoturvaluotteiden asennustyöt. Ensimmäisen kerroksen pukuhuonetiloiissa jatketaan tasote- ja vedeneristystöitä. Julkisivumuuraukset jatkuvat C-lohkon eteläpäässä. LVIS-työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana.

Lähiliikunta- alueen maarakennustyöt jatkuvat.

Työmaan Viikoittaisen TR-mittauksen tulokseksi on mitattu 97,63 %. Työmaalla on työskennelty 375 päivää tapaturmitta.



Kuva Mallihuoneiden laatoitustyöt



Kuva Katosten pystytystyöt



Kuva Keittiötilojen Ucrete-massalattia



Kuva lohkokaaavio

Yhteistyössä:

Mika Rauhala

mika.rauhala@ncc.fi

Tiina Mölläri

tiina.mollari@rovaniemi.fi

Hankesivusto: rovaniemi.fi/napsu