

## Maanvaraisten lattioiden työt valmistuneet

A-lohkon lattialaatoitustyöt jatkuvat toisessa kerroksessa. Väliseinätyöt ovat valmistumassa kolmannessa kerroksessa. Tasoitus- ja maalaustyöt jatkuvat väliseinätöiden etenemisen mukaisesti. LVIS- työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana, joista IV- asennustyöt jatkuvat P1- alueilla. Piha-alueiden maarakennustyöt ovat käynnissä A-lohkon edustalla etelä- ja länsisivuilla. Rakennuksen ulkopuolella maarakennustöiden lisäksi jatkuvat A-lohkon sisäänkäyntikatosten pystytystyöt sekä ikkunapellitykset.

B-lohkolla väliseinätyöt ovat A-lohkon tavoin valmistumassa kolmannessa kerroksessa. Tasoitus- ja maalaustyöt jatkuvat kolmannessa kerroksessa väliseinätöiden etenemisen mukaisesti. LVIS- työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana, joista IV- asennustyöt jatkuvat P1- alueilla. B-lohkon itäpuolen julkisivumuuraukset jatkuvat. Sisäänkäyntikatosten pystytystyöt ovat käynnissä myös B- lohkolla.

C-lohkon liikuntasalin maanvaraisen lattian työt on saatu päätökseen. Ensimmäisen kerroksen pukuhuonetiiloissa jatketaan tasoite- ja vedeneristystöitä. Toisen kerroksen väliseinätyöt ovat käynnissä. LVIS- työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana. Napapiirin ala-asteen yhteyteen rakentuvan yhdysputken alustavat työt ovat alkaneet.

Julkisivumuuraukset jatkuvat C- lohkon eteläpäässä.

Lähiliikunta- alueen maarakennustyöt jatkuvat.

Työmaan Viikoittaisen TR-mittauksen tulokseksi on mitattu 97,74 %. Työmaalla on työskennelty 381 päivää tapaturmitta.



Kuva A-lohkon edustan pihatyöt käynnissä



Kuva C-lohkon liikuntahalli



Kuva B-lohkon 3 krs väliseiniä



Kuva lohkokaavio

Yhteistyössä:

Mika Rauhala  
[mika.rauhala@ncc.fi](mailto:mika.rauhala@ncc.fi)

Tiina Mölläri  
[tiina.mollari@rovaniemi.fi](mailto:tiina.mollari@rovaniemi.fi)

Hankesivusto: [rovaniemi.fi/napsu](http://rovaniemi.fi/napsu)