

## Maarakennustyöt etenevät helteisessä säässä

A-lohkon toisen kerroksen lattialaatoitustyöt valmistuvat tällä viikolla, jonka jälkeen työt siirtyvät ensimmäiseen kerrokseen. Tasoitus- ja maalaustyöt jatkuvat kolmannessa kerroksessa. LVIS- työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana, joista IV- asennustyöt jatkuvat P1- alueilla. Piha-alueiden maarakennustyöt jatkuvat A-lohkon edustalla etelä- ja länsisivuilla. Sisäänkäyntikatoksien pystytystyöt etenevät ja ensimmäiset katosten kermi asennukset ovat alkaneet.

B- loholla tasoitus- ja maalaustyöt jatkuvat myös kolmannessa kerroksessa. LVIS- työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana, joista IV- asennustyöt jatkuvat P1- alueilla. B-lohkon itäpuolen julkisivumuuraukset jatkuvat. Sisäänkäyntikatosten pystytystöitä jatketaan pohjois- sekä länsi- sivulla Kuumennuskeittiön lastauslaiturin perustustyöt etenevät.

C-loholla ensimmäisen kerroksen pukuhuonetiloissa jatketaan tasoite- ja vedeneristystöitä. Toisen kerroksen hyvinvointitiloissa jatkuvat väliseinätyöt. Toisen kerroksen IV- konehuoneen massalattian työt ovat valmistuneet. LVIS- työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana. Julkisivumuuraus on edennyt etelä- sivun loppupäähän, jonka jälkeen työt jatkuvat itä- sivulla. Napapiirin ala-asteen yhteyteen rakentuvan yhdysputken alustavat työt jatkuvat.

Lähiliikunta- alueen maarakennustyöt jatkuvat.

Työmaan Viikoittaisen TR-mittauksen tulokseksi on mitattu 98,10 %. Työmaalla on työskennelty 389 päivää tapaturmitta.



Kuva B- lohkon lastauslaiturin muottitöistä



Kuva lähiliikunta- alueen maatoista



Kuva C- lohkoa kaakon kulmalta



Kuva lohkoakaavio

Yhteistyössä:

Mika Rauhala  
[mika.rauhala@ncc.fi](mailto:mika.rauhala@ncc.fi)

Tiina Mölläri  
[tiina.mollari@rovaniemi.fi](mailto:tiina.mollari@rovaniemi.fi)

Hankesivusto: [rovaniemi.fi/napsu](http://rovaniemi.fi/napsu)