

Viikkotiedote 46–47

Kansallismuseon peruskorjaustyömaa



Tiedotusvälillä tapahtunut

- liuskekivien dokumentointi ja irrotus lohkolla 3
- peltityöt, dokumentointi ja irrotus sekä aluskermin asennus lohkolla 3
- julkisivurappauksen purkutyöt käynnissä lohkolla 3
- säästettävien rakennusosien suojaus lohkolla 3
- julkisivun kivisaumojen uusiminen lohkoilla 2–3
- ikkunakunnostus
- LVI-työt. IV-konehuonetyöt, kanava-asennus, lämpö- ja jäähdytyslinjojen asennus
- sähkötyöt. Konehuoneiden asennustyöt ja yleiskaapelointi
- kipsilevy ja alakattotyöt
- Etuputsi ja maalausmallit
- vaiheen 1 telineiden purku
- Lapetelineiden asennus lohkoilla 2–3



Kuva 1. Vaiheen 1 telineiden kattoristikoiden purkua.



Kuva 2. Halkopihan telineasennukset valmiit.



Kuva 3. Aluskerman asennusta virastosiiven länsilapelle.




Kuva 3. Väliseinä odottaa tuplausta.



Kuva 2. IV-koneiden asennustöitä



Kuva 4. IV-kavava-asennuksia kellarikerroksessa.



Suomen Kansallismuseon peruskorjaushankkeen yhteydessä, museon vanha pohjoinen sisäpiha katetaan ja muutetaan sisätilaksi. Halkopiha tulee toimimaan yleisön kulku- ja aulatilana, sekä tapahtumapaikkana.



Kuva 5. Mallikatselmustiimi.

Halkopiha katetaan lasikatoksella, jonka kehitysvaihe on edennyt jo lasikaton mallikatselmukseen. Mallikatselmus tehtiin urakoitsijan tuotantotiloissa Lempäälässä.



Kuva 6-9. Halkopihan lasikatteen mallikatselmusta.

Lasikaton rakenteita suunniteltaessa on otettu huomioon paitsi sen massiivinen koko, niin myös paloturvallisuus, sekä suomen talven lumikuormat ja vaihtelevat keliolosuhteet.



Kuva 10-11. Halkopihan lasikatteen mallin rakenteiden tarkastelua ja valmis malli.

Lisätietoa Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Tuomas Nousiainen, tuomas.nousiainen@ncc.fi 010 507 8232

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Ari Kiiskinen, ari.kiiskinen@senaatti.fi

www.facebook.com/kansallismuseontyomaa, www.senaatti.fi/kansallismuseontyomaa,
www.ncc.fi/projektit/kansallismuseon-peruskorjaus-helsinki