

Viikkotiedote 42-43

Kansallismuseon peruskorjaustyömaa



Kansallismuseon peruskorjaustyömaalla saatiin hetki nauttia upeasta ruskasta, kun museon pihapiiriin vaahterat saivat punaisen syysvärinsä. Sää on pysynyt leutona ja pahemmilta vesisateilta on välttytty.

Viikolla 43 työmaalle tehtiin ulkoinen auditointi. Auditoinnilla voidaan saavuttaa esimerkiksi ISO 9000- ja ISO 14000-sertifikaatit, joita rakennustyön tilaaja voi edellyttää rakentajalta. ISO 9001 on laadunhallintajärjestelmä ja 14 000 on ympäristöjärjestelmästandardi, joiden mukaiset tarkastukset Kansallismuseon peruskorjaustyömaalla nyt tehtiin. Auditoinnilla tarkoitetaan riippumattoman osapuolen tekemää selvitystä siitä, vastaavatko organisaation toiminnot ja niihin liittyvät tulokset odotuksia ja suunnitelmia.

Auditoinnin tarkoituksena on kehittää sekä työmaan että organisaation toimintaa. Auditoidava joutuu jatkuvasti parantamaan toimintaansa, kyseenalaistamaan omaa tekemistään ja tarkastelemaan sen tarpeellisuutta eri näkökohdista. Auditoinnissa käydään läpi työmaan toimintatapoja keskustelemalla ja havainnollistamalla menetelmiä ulkopuoliselle auditoijalle. Auditoija käy läpi työmaan eri osa-alueita ja esittää kysymyksiä niihin liittyen. Auditoija myös kiertää työmaan ja tekee kierroksella havaintoja. Auditoija antaa työmaalle palautetta jo itse auditointivaiheessa sekä kirjoittaa raportin, jossa nostetaan esiin työmaan vahvuuksia ja kehityskohteita.

Auditointiin kuuluu yleensä koko päivä ja se on työmaalle jännittävä koitos. Vaikka työmaalla noudatettaisiin kaikkia sääntöjä ja ohjeita, niin jokaisessa auditoinnissa painotetaan hieman eri asioita. Myös jokainen auditoija katsoo työmaata oman kokemuksensa ja näkemyksensä mukaan. Kansallismuseon peruskorjaustyömaan auditointi sujui hyvässä hengessä, ja auditoija oli vaikuttunut työmaan toiminnasta.

Tiedotusvälillä tapahtunutta:

- liuskekivien dokumentointi lohkolla 3
- peltityöt, dokumentointi ja irrotus lohkolla 3
- julkisivurappauksen dokumentointi lohkolla 3
- julkisivun kivisaumojen uusiminen lohkoilla 2–3 käynnissä
- ikkunakunnostus
- LVI-työt. IV-kanavien asennus, vanhojen kanavien tiivistystyöt, uusien vesijohtojen asennus sekä patteritermostaattien asennus
- IV-konehuoneen rakennus
- konehuoneiden lattiapinnoitukset
- sähkötyöt. Konehuoneiden asennustyöt ja yleiskaapelointi
- lattiakanaalien rakenteellinen palosuojaus
- kipsilevy ja alakattotyöt
- halkopihan telineiden pystytys
- halkopihan pintalaatan poisto
- vaiheen 1 julkisivu- ja vesikattotyöt valmistuneet ja osavastaanotto pidetty
- vaiheen 1 sääsuojan purku



*Kuva 1.
Syyspuuhissa...lehtienharavointia
työmaalla.*



*Kuva 2. Korjaajan polku -työryhmä
tutustumassa työmaahan. Ryhmä koostuu
etupäässä eri puolella maata alueellisissa
vastuumuseoissa toimivista
korjausneuvojista. Ryhmä valmistelee
omatoimiselle talokorjaajalle suunnattua
opaspakettia.*



Kuva 3. Sääsuoja kattojen yllä.



Kuva 5. Halkopihan lattian pintalaatan poistoa.



Kuva 4. Halkopihan telineasennusta.



Kuva 6. Telineiden valaistuksen asennusta.



Kuva 7. Aamujen ja iltojen pimetessä, valaistuksen tärkeys työmaalla korostuu.



Lisätietoa Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Tuomas Nousiainen, tuomas.nousiainen@ncc.fi 010 507 8232

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Ari Kiiskinen, ari.kiiskinen@senaatti.fi

www.facebook.com/kansallismuseontyomaa, www.senaatti.fi/kansallismuseontyomaa,
www.ncc.fi/projektit/kansallismuseon-peruskorjaus-helsinki/