

Viikkotiedote 50–51

Kansallismuseon peruskorjaustyömaa



Pikkupakkaset ja hetkellinen auringonpaiste ovat ilahduttaneet pimeään marraskuun jälkeen. Sää on kuitenkin ollut hyvin vaihtelevaa. On satanut lunta ja vettä, jonka jälkeen on pakastanut. Sään vaihtelut ovatkin lisänneet ulkoalueiden puhtaanapidon tarvetta. Aamutiimi on tullut jo kuudelta tekemään lumitöitä ja hiekoittamaan piha-alueita, jotta kulkuväylillä liikkuminen on ollut turvallista. Joulunalusviikoilla on valmistauduttu joululomiin ja vuoden vaihtumiseen.

Viikon bongaus | Onko tässä kaupungin korkeimmalle kurottava joulukuusi?

Kansallismuseon peruskorjaustyömaan joulukuusi päätyi lehteen, kun *Helsingin Uutiset* oli kirjoittanut siitä artikkelin 11.12.2024. Hyvän mielen joulujutussa kerrottiin, kuinka tarkkasilmäiset helsinkiläiset ovat huomanneet kaupunkikuvassa uuden valopilkun. Lehtiartikkelissa pohditaan, onko Kansallismuseon joulukuusi kaupungin korkeimmalle kurottava joulukuusi tänä vuonna.



Kuusen voi juuri ja juuri erottaa pimeän laskeuduttua. HANNA HUHTAMÄKI

Tiedotusvälillä tapahtunut

- liuskekivien dokumentointi ja irrotus lohkolla 2
- peltityöt, dokumentointi, irrotus, aluskermin asennus ja uusien peltien asennus lohkolla 3
- räystäskoukut ja lanterniinien kunnostus
- julkisivurappauksen purkutyöt käynnissä lohkolla 3 ja 2
- säästettävien rakennusosien suojaus lohkolla 3
- julkisivun kivisaumojen avaaminen lohkoilla 2–3
- ikkunakunnostus, ovikunnostusmalli
- LVI-työt. IV-konehuonetyöt, kanava-asennus, lämpö- ja jäähdytyslinjojen asennus
- sähkötyöt, konehuoneiden asennustyöt ja yleiskaapelointi
- kipsilevy ja alakattotyöt
- etuputsi ja maalausmallit
- teline- ja sääsuojatyöt lohkolla 2 valmiit



Kuva 1. Purkutöitä katolla.

Kansantieteellisen osan länsilapteen alaosa on purettu vanhat pellit ja aluslaudat, jotta suunnittelijat pääsevät näkemään rakenteet ja viimeistelemään Halkopihan lasikaton sokkelirakenteiden suunnitelmat. Aluslaudat olivat aikoinaan myös toimineet holvivalun yläpuolen muotteina. Museon rakentamisen aikaan isotkin valut tehtiin käsin, jolloin betoni ei aina ollut tasalaatuista. Tässä valussa betoniin on laitettu liian isoja kiviä, mikä on heikentänyt betonin rakennetta. Ahtaita paikkoja valettaessa käsin, betonia ei myöskään aina ole mennyt tasaisesti joka kohtaan. Nyt kattorakenteet tutkitaan huolellisesti, ennen tarpeellisia korjaustoimenpiteitä.



Kuva 2. Henkilöstön puurojuhla.

Kansallismuseon peruskorjaustyömaan perinteistä puurojuhlaa vietettiin viikolla 50. Senaatin Ari Kiiskisen kutsuma tilaisuus järjestettiin Kansantieteellisen osan näyttelytilassa, jonne tilaaja kutsui koko peruskorjaushankkeen henkilöstön. Tarjolla oli herkullista riisipuuroa, sekametelikiisselin kera, sekä joulutorttuja ja glögiä. Juhlatilassa poriseva puheensorina kertoi omaa kieltään Kansallismuseon peruskorjaustyömaan hyvästä yhteishengestä.



Mikä joulun tuo, ilon meille suo? Ihmiset ympärillä, tonttulakit yllä. Tuoksut kakkusten, lumi valkoinen. Lumihuataleet, niistä jokainen on erilainen, aivan yhtä täydellinen. Jääpuikot roikkuu räystäältä, takkatulen lämmöstä. Me katselemme taivahalle, kuuta loistavaa, kaunista, niin upeaa. Suitsukkeiden tuoksussa, tähtien tuikkeessa, näin avaan luukun ensimmäisen. -Helmi 9 vuotta.

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta.

Viikkotiedote jää joulutauolle,

Seuraava tiedote julkaistaan viikolla 3.

Lisätietoa Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Tuomas Nousiainen, tuomas.nousiainen@ncc.fi 010 507 8232

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Ari Kiiskinen, ari.kiiskinen@senaatti.fi

www.facebook.com/kansallismuseontyomaa, www.senaatti.fi/kansallismuseontyomaa,
www.ncc.fi/projektit/kansallismuseon-peruskorjaus-helsinki